

Cadastro Eletrônico de Obras em Execução

Base Legal: parágrafo único, artigo 45 da lei complementar nº 101, de 2000

Município: PORTO FELIZ ▼

Não existem obras que atendam às Instruções nº 2/2008.

Exercício: 2016 ▼ **Semestre:** 2º ▼ **Data-Base:** 31 ▼ / 12 ▼ / 2016 ▼

Função de Governo	Órgão Contratante	Denominação / Destinação da Obra	Endereço da Obra	Previsões	
				PPA	LDO
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Construção de creche-escola no Residencial Bello	Terreno Cohab - Residencial Bello	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Execução de projetos de abastecimento, drenagem de águas pl	Bairro Altos do Jequitibá	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Construção da UBS do Bom Retiro	Estrada Municipal PFZ 133 - Bom Retiro	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Reforma e ampliação da Emefer Nayr Marchi dos Santos - Agro	Rua 3, s/n, Agrovila - Assentamento CAIC	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Pavimentação da Rua Newton Prado e recapeamento dos arrec	Rua Newton Prado, Praça Eugênio Mota e Rua Rui Barbosa	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Construção de jazigos no Cemitério Campo Santo	Alameda da Saudade s/n - Jandira Diez Alcalá	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Construção de creche no Loteamento Altos do Jequitibá	Rua Aristides Candido da Silva s/n Altos do Jequitibá	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Obras de adequação e instalação de equipamentos de segurança	Diversas unidades escolares	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Obras de reforma da Emef Coronel Esméδιο	Rua Adhemar de Barros, 118 - Centro	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Reforma e ampliação da Emef Juvenal de Campos	Rua Sírio Previtali, 20 – Jardim Vante	sim	sim
Urb./Habitação	Prefeitura Municipal de Porto Feliz	Reforma e ampliação do Ceim Pedro José Moreau	Rua Felipe Felix – Jardim Porungal	sim	sim

Meta Física Anual / Atendimento da população (5)	Valor Inicial Previsto (6)	Valor Total Contratado (7)	Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Data de Início da Obra	Valor Total dos Termos Aditivos (8)	Reajuste ou Revisão do Contrato em % (9)	Nível de Execução Física (10)
520 pessoas	R\$ 1.630.939,31	R\$ 1.390.108,90	Geraldo de Lima - Me	05/01/2015			92%
Toda a população	R\$ 3.988.022,31	R\$ 3.867.016,12	DNP Terraplanagem e Pavimentadora Fores	27/01/2015	R\$ 850.613,77	22,00%	97%
3009 pessoas	R\$ 576.536,12	R\$ 556.211,40	Deliberali Serviços e Construções Ltda - Me	30/11/2015			85%
140 pessoas	R\$ 855.207,12	R\$ 744.962,61	Geraldo de Lima - Me	24/05/2016			100%
Toda a população	R\$ 456.621,47	R\$ 403.182,34	DNP Terraplanagem e Pavimentadora Fores	27/04/2016	R\$ 80.557,06	19,98%	100%
Toda a população	R\$ 173.563,14	R\$ 156.007,58	Lider Brasil Terceirizações e Serviços Ltda E	13/06/2016			100%
520 pessoas	R\$ 1.298.038,16	R\$ 1.270.207,37	Casagrande Prestadora de Serviços e Construções Ltda				
7400 pessoas	R\$ 1.240.592,00	R\$ 1.205.600,72	Engeseemi Engenharia Eletro Eletrônica Ltd	14/07/2016			62%
715 pessoas	R\$ 866.641,37	R\$ 676.085,66	Sanit Engenharia Eireli	12/09/2016			65%
191 pessoas	R\$ 347.269,52	R\$ 271.131,21	Construtora Conampla Ltda EPP				
145 pessoas	R\$ 662.259,90	R\$ 484.324,49	Construtora Tractor Ltda - Me				

Valor Total Pago (11)	Data Prevista para Conclusão	Situação da Obra	Data do Recebimento Definitivo	Nome do Servidor Responsável (12)	Observações (13)
R\$ 1.284.192,55	05/06/2018	Em andamento		Gustavo Interlick Mancio de Camargo	
R\$ 4.361.708,55	29/08/2016	Em andamento		Gustavo Interlick Mancio de Camargo	
R\$ 474.577,33	15/03/2017	Em andamento		Gustavo Interlick Mancio de Camargo	
R\$ 744.962,61	23/03/2017	Finalizado		Gustavo Interlick Mancio de Camargo	
R\$ 403.182,34	26/10/2016	Finalizado		Milena Pelegrini	
R\$ 156.007,58	09/02/2017	Finalizado		Nathália Sgariboldi	
	29/08/2017	Contratada sem Ordem de Início de Serviços		Gustavo Interlick Mancio de Camargo	
R\$ 743.342,64	05/07/2017	Em andamento		Nathália Sgariboldi	
R\$ 437.433,26	10/08/2017	Em andamento		Gustavo Interlick Mancio de Camargo	
		Contratada sem Ordem de Início de Serviços		Michele de Lima e Bianca Filetti Manfrim	
		Contratada sem Ordem de Início de Serviços		Michele de Lima e Bianca Filetti Manfrim	